

## CSSCT TACAA - 19 MARS 2026

10/03/2026

## TABLEAU DE SUIVI DES OPERATIONS DAIP 2026

Juridictions		Étape en cours	MAJ Date cible fin des travaux
<b>CAA MARSEILLE CT MARSEILLE (CNDA)</b>	Installation chambre territoriale CNDA - Locaux existants de la CAA (2 niveaux dans bâtiment à l'arrière de la CAA) Emménagement prévu 16/03/2026 ,	<b>TRAVAUX</b>	mars-26
<b>CAA MARSEILLE</b>	Mise en cohérence des plans d'évacuation, implantation des BAES, absence espace sécurisé, sorties sur escalier de secours à sécuriser.	<b>CHIFFRAGE</b>	2026
<b>CAA NANCY</b>	Mise en accessibilité et séparation des flux, création d'un accueil, création d'une salle d'audience classique (pour TA et CNDA).	<b>CONSULTATION</b>	2026
<b>CT NANCY (CNDA)</b>	Nouvelle solution d'installation de la chambre territoriale CNDA : 14 rue Louis Majorelle (locaux ex-DDT) Les locaux doivent être prêts pour le 30/06/2026 - Pour un emménagement au 01/07/2026. Utilisation des SA de la CAA de Nancy en attendant la livraison.	<b>ETUDES</b>	juin-26
<b>CAA VERSAILLES</b>	Travaux de sécurisation de l'accueil et des salles d'audience Selon disponibilités budgétaires 2026	<b>ETUDES</b>	2026
<b>CNDA + TA MONTREUIL</b>	Rénovation et reconstruction pour héberger le TA de Montreuil et la CNDA. Livraison Eiffage fin juillet 2026. Arrivée personnels le 24/08 - 1eres audiences le 31/08	<b>TRAVAUX</b>	août-26
<b>TA BESANCON</b>	Les travaux de remplacement de velux, menuiseries extérieures et de réfection de sol sont terminés. Le calorifugeage des réseaux sera réalisés sur l'année 2026 ainsi que l'isolation des rampants, selon dispos budgétaires 2026.	<b>TRAVAUX</b>	2026
<b>TA CLERMONT- FERRAND</b>	Création d'une ventilation en sous-sol.	<b>ETUDES</b>	2026
<b>TA DIJON</b>	Extension de la juridiction Regroupement des espaces publics dans l'extension : accueil, SDPP, salle audience, salle des référés/salle de réunion. Livraison prévue nov 2026	<b>TRAVAUX</b>	nov-26
<b>TA GUYANE</b>	Construction du nouveau TA de Guyane Au sein d'une opération judiciaire (TJ de 6 400 m <sup>2</sup> + silo archives 5000ml), construction d'un TA de 700 m <sup>2</sup> pour 7,1M€ (sur 89M€). Travaux de T3 2025 à fin 2027 / début 2028.	<b>TRAVAUX</b>	debut 2028
<b>TA LILLE</b>	Isolation acoustique et thermique de l'espace d'accueil. Selon disponibilités budgétaires 2026	<b>ETUDES</b>	2026
<b>TA LIMOGES</b>	Complément d'isolation suites à mesures thermiques. Selon les disponibilités budgétaires 2026	<b>ETUDES</b>	2026
<b>TA MONTPELLIER</b>	Affaissement structure extérieure, expertise en cours ente syndi et Métropole	<b>TRAVAUX</b>	2026
<b>TA NANTES</b>	Remplacement et restauration des menuiseries extérieures sur façade nord et ouest (1er étage)	<b>TRAVAUX</b>	oct-26
<b>TA NIMES</b>	Maintien occupation de l'aile Scatisse - Assurer la solidité de l'aile Scatisse.	<b>ETUDES</b>	2026
<b>TA ORLEANS</b>	Fissures existantes de l'aile sur jardin - Suivi de l'évolution des fissures. Expertise demandée sur une reprise des fissures.	<b>SUIVI EXPERTISE</b>	2026
<b>TA PAU</b>	Suivi radon - Travaux réalisés en 2024 - Attente mesurage hiver.	<b>SUIVI</b>	2026
<b>TA RENNES</b>	Murs extérieurs - Remontée d'humidité au RDC - Liée au mauvais drainage périphérique. Faisabilité et travaux selon disponibilités budgétaires.	<b>DIAGNOSTIC</b>	2026
<b>TA RENNES</b>	Contentieux verrière : expert judiciaire nommé, mise en eau en juin 2025, prestations de maîtrise d'œuvre et bureau d'études demandées par expert.	<b>CONTENTIEUX TRAVAUX</b>	2026
<b>TA RENNES</b>	Concentration radon - Expertise complémentaire demandée.	<b>EXPERTISE COMPLEMENTAIRE</b>	2026
<b>TA ROUEN</b>	Verrière RDC - Infiltrations d'eau : lignes de vie installées -Réparation verrière à venir	<b>TRAVAUX</b>	2026